



АО "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"

Приложение № \_\_\_\_\_  
к договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по капитальному строительству  
АО "УК"Кузбассразрезуголь"

\_\_\_\_\_ Е.А. Буймов  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020г.

Согласовано:

Заместитель директора - технический директор  
филиала "Краснобродский УР"  
\_\_\_\_\_ М.И.Найдегов  
\_\_\_\_\_ 2020 г.

АКТ № \_\_\_\_\_  
общего осмотра здания  
(дефектная ведомость)

Организация: Краснобродский Угольный Разрез-Краснобродское поле  
Объект: АБК в районе разреза Новосергеевский, инв.№06\0120251  
Адрес: п. Краснобродский

14.04.2020г

### 1. Общие сведения по строению

1. Год постройки 1971  
2. Материал стен: кирпич; кровли: профлист  
перегородок: кирпич  
3. Размеры в плане: 18\*9+12\*28+12\*56+2\*2\*4  
4. Количество/высота этажей: 2/3.2  
5. Наличие подвала \_\_\_\_\_ м2, полуподвала \_\_\_\_\_ м2  
7. Общая площадь: по наружному обмеру 498+684 м2  
Зам. главного бухгалтера (на филиале) Навдушевич А.В. \_\_\_\_\_

Фамилия

Подпись

Дата

### II. Содержание осмотра и проведенные испытания

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика: Начальник ОКСиР - Бровкина А.М.  
представитель эксплуатирующей организации: зам.директора по общим вопросам - В.В.Альбоций

произвели осмотр территории объекта на предмет благоустройства

### III. Дефектная ведомость

№п/п	Наименование работ	Кол-во	Ед. изм.	Примечания
<b>Малые архитектурные формы</b>				
1	Урна для мусора тип У-6	12	шт	
2	Установка скамьи Скамья Ск-1 окрашено полиэфирной порошковой краской	8	шт	
<b>Мостик Пм1</b>				
<b>Земляные работы</b>				
3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	3,74	м3	
4	Погрузка грунта в автосамосвалы в ручную	2,54	м3	
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	1,2	м3	
<b>Фундамент Ф-2</b>				
6	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т	4	шт	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3
7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	11,6	м2	
<b>Конструкции мостика</b>				
8	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	0,195	т	
9	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях перфоратором глубиной 110 мм диаметром 12 мм	48	отверстий	
10	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м на болты БСР М12х110	0,389	т	Болт БСР М12х110 - 48шт.
<b>Ограждение</b>				
11	Устройство металлических ограждений: без поручней с окраской	15,56	м	0.11924 тонны
12	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм	1,84808	кг	
13	Саморез по металлу с уплотнением в цвет ограждения 6.3*19	32	шт	
<b>Покрытие</b>				


14	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (Устройство покрытия из террасной доски)	15.82	м2	
Прочие работы				
15	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	48.8	м2	
Колодцы				
16	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром до 1 м в сухих грунтах	0.36	м3	КО-6=18шт Люк ПП-630ЛМ=4шт, люк чугунный легкий - 2шт., люк чугунный средний - 4шт., люк чугунный тяжелый - 8шт..
Бетонная отмостка				
17	Устройство армированной бетонной отмостки из бетона В12.5 М150, толщиной 150 мм	334	м2	Сетка Вр1 ду 4 100x100=0.5т
18	Устройство оконтовки фасада из уголка окрашенного на саморезы	264	пм	
Устройство водоотводных лотков				
19	Устройство водоотводных лотков на подбетонки из полутрубы d 273	120	пм	без учета материала труб

Бровкина Анна Михайловна

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)

Альбоцкий Василий Васильевич

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)